



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito "Argemiro Holtz"

Praça 13 de Março, 25 - Tel/Fax (015) 3276.1177 – e-mail: obras@sarapui.sp.gov.br - CEP 18225-000



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Unidade de Relacionamento com Municípios

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO

OBRA:
Pavimentação com lajotas sextavadas em concreto e execução de guias pré-moldadas e sarjetas moldado no local da Av. Benedito Vieira do Amaral e Rua José Benedito de Carvalho - B. São João - Sarapuí/SP

| MUNICÍPIO |
|--|
| Sarapuí/SP |
| PRAZO PROPOSTO |
| INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio |
| FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio |

DATA BASE:

CDHU 187

| ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA | | TOTAL |
|--------------------|--|---------|--|--------------------------------|------------|
| | | | PERÍODO: 720 dias | | |
| | | | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias | |
| 1 | Serviços Preliminares | | | | |
| 1.1 | Placa de identificação para obra (2,00x1,50)m | m2 | 6,00 | | 6,00 |
| | | R\$ | 6.519,30 | | 6.519,30 |
| 2 | Pavimentação (Bloco sextavado) | | | | |
| 2.1 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipo sextavado com colchão e rejunte em areia | m2 | 2.452,19 | | 2.452,19 |
| | | R\$ | 328.176,59 | | 328.176,59 |
| 2.2 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016 | m | 779,92 | | 779,92 |
| | | R\$ | 50.453,02 | | 50.453,02 |
| 2.3 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 24,00 | | 24,00 |
| | | R\$ | 1.603,20 | | 1.603,20 |
| 2.4 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m2 | 2.452,19 | | 2.452,19 |
| | | R\$ | 564,00 | | 564,00 |
| | VALOR TOTAL | R\$ | 387.316,11 | | 387.316,11 |
| | | | | | |
| RECURSOS ESTADUAIS | | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | | | 137.316,11 | | 137.316,11 |
| TOTAL | | | 387.316,11 | | 387.316,11 |

Sarapuí, 23 de setembro de 2022

Antônio Mendes de Queiroz Junior
CREA 5061478844